

## 4-4 내손중학교(가칭) 설립 지원

- 내손2동 지역은 주택밀집지역으로 초등학교 3개교와 초등학교 계획부지 1개가 있는 반면, 중학교가 없어 통학환경 등 불편이 가중되므로 내손2동 단지내에 중학교 설립 지원

### ■ 사업개요

- 위 치 : 의왕시 내손동 846-2번지(학의2초교 예정부지)
- 면 적 : 부지 9,200 $m^2$
- 사업기간 : 2014. 7월 ~ 2018. 3월
- 사업비 : 43,184백만원(국비)  
  - ※ 부지매입비 23,184, 건축비 20,000
- 백운중 현황

구 분	현 원		최대수용 인원		비 고
	학급	학생	학급	학생	
백운중	20	474	36	900	혁신학교(25명 기준)

### ■ 추진전략

- 내손동 지역의 도시재개발사업이 완료되어도 현재의 백운·내손·내동초 3개교에서 학생 수용이 가능할 것으로 판단됨에 따라, 지원청에 추가 초등학교(학의2초교) 건립의 불필요성 제기
  - 3개 초등학교 현원 : 72학급, 1,971명
  - 3개 초등학교 적정규모 : 84학급, 2,436명(수용 가능인원 465명)  
 ※ 2017 학급당 학생 수 감축계획(교육청) 반영 - 1학급당 29명
- 백운지식문화밸리, 한국농어촌공사 이전, 한전 자재창고 이전부지 개발 등으로 인해, 백운중학군 내 학생 수 증가가 예상됨에 따라, 내손동 단지내에 중학교 설립 단계적 요구

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018
계	43,184				23,184	20,000	
시비							
도비							
국비	43,184				23,184	20,000	

## ■ 연도별 실행방안

<b>최종목표</b>	<b>개교 (2018. 3월)</b>
-------------	----------------------

연도별	추진계획	비중
2014년	○ 백운중 주변 및 내손2동 도시재개발사업 인구 증가요인 분석 : 7~11월	10%
2015년	○ 백운지식문화밸리 개발계획을 토대로 학생수 증가에 따른 내손동 중학교 설립 건의 ○ 백운지식문화밸리, 한국농어촌공사 이전부지, 한전 자재창고 이전부지 개발계획에 따라 증가하는 학생수를 산정하여 내손동 중학교 설립 필요성 제기	20%
2016년	○ 내손동 중학교 설립 결정(지원청) : 1~12월	20%
2017년	○ 공사착공 : 3월	40%
2018년	○ 공사준공 : 2월 ○ 개교 : 3월	10%

## ■ 예상 문제점 및 대책

- 군포의왕교육지원청에서 백운중학군 수용여건 상 현재 학생 및 개발 사업으로 인한 증가 학생은 기존 중학교에서 수용이 가능하기 때문에 내손동 지역에 중학교 신설이나 이전에 대해 부정적
  - ▶ 백운중학군 내 개발사업인 백운지식문화밸리, 한국농어촌공사 이전, 한전자재창고 이전부지 등 백운중 주변의 개발여건 변화에 따라 내손동 단지내 중학교 설립 단계적 건의

▶ 추진부서 : 교육지원과 학교지원팀(☎345-2271)